

فرم نظارت و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی طرح های موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای استان البرز

(الف) مشخصات طرح:

نوع طرح در حال اجرا			عنوان طرح در / مجوز / موافقت نامه صادره	مساحت مجاز / موافقت نامه	مجوز صادره / موافقت نامه		محل وقوع زمین				نام و نام خانوادگی مجری طرح	شماره پرونده
مساحت مازاد بر مجاز	مساحت در حال اجرا	نوع طرح	نامه صادره	تاریخ شماره رهگیری	پلاک		روستا	بخش	شهرستان	ساوجبلاغ مرکزی	اکبر رنجبر کهن	
					فرعی	اصلی						
0	3168	گلخانه	محصولات سبزی و صیفی	3168	03/12/14	2492804233	-	قاسم اباد	ساوجبلاغ مرکزی	ساوجبلاغ مرکزی	اکبر رنجبر کهن	

(ب) توضیحات طرح:

<input checked="" type="checkbox"/> دارد	<input type="checkbox"/> ندارد	1- مساحت تغییر کاربری اراضی با مساحت مجاز / موافقت نامه و سایت پلان ضمیمه آن مطابقت
<input type="checkbox"/> ندارد	<input checked="" type="checkbox"/> دارد	2- حدود اراضی با نقشه ضمیمه مجاز / موافقت نامه مطابقت
<input checked="" type="checkbox"/> نداشته است	<input type="checkbox"/> داشته است	3- مجری طرح بیشتر از مساحت مجاز / موافقت نامه صادره تغییر کاربری
<input checked="" type="checkbox"/> نمیباشد	<input type="checkbox"/> میباشد	4- عملیات اجرایی طرح برابر طرح توجیهی یا مصوب اولیه و سایت پلان مربوطه
<input type="checkbox"/> نرسیده است	<input checked="" type="checkbox"/> رسیده است	5- طرح بهره برداری کامل
<input checked="" type="checkbox"/> تمام نشده است	<input type="checkbox"/> تمام شده است	6- اعتبار قانونی مجاز / موافقت نامه
<input type="checkbox"/> بدون حضور مجری طرح	<input checked="" type="checkbox"/> تکمیل شد	7- فرم با حضور مجری طرح تکمیل شد

تاریخ بازدید:

ج) عملیات اجرایی :

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حداکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود(درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ، خاکبرداری، محوطه سازی، احداث جاده دسترسی، نصب تابلو)	10	0	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله، سالن، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	0	


* ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی قبلی در تاریخ معادل درصد بوده .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل 0 درصد می باشد .

کارشناس بازدید کننده : قاسم صفری

تاریخ بازدید: 1404/04/23



عوامل نظارتی :

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز